

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ลำ ชาน- ออกหลา ม.๑	✓			๔๙๐,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๕ มิ.ย.๖๗ - ๒ ก.ย.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบ คลองห้วยทรายขาว ม.๑๑ -โคกเคลี้ย ม.๑	✓			๔๗๙,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗ - ๑๒ พ.ย.๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง ปลาตาย ม.๑๑-ทุ่งนา	✓			๔๕๗,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗ - ๑๒ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายไส ชั้น-ทุ่งนา ม.๖	✓			๙๖๔,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๑๔ ส.ค. ๖๗ - ๑๑ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง ชุมแสงเหนือ ม.๑๐	✓			๔๔๗,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗ - ๑๒ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๖	โครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองห้วย ยาง ม.๕	✓			๒,๐๐๙,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค. ๖๗ - ๗ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย หนองชุมแสงเหนือ ม.๑๐	✓			๒๐๓,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗ - ๑๒ พ.ย. ๖๗	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๙	โครงการขยายเขตท่อประปาถนนสาย ลำซาม ซอย ๑ ม.๓	✓			๘,๔๐๐	๗,๘๐๐	๒๖ เม.ย.๖๗ – ๒๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตท่อประปาถนนสาย หนองกิงตา-ในเกาะ ม.๙	✓			๔๒,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๖ เม.ย.๖๗ – ๒๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตท่อประปาถนนสาย นาโโยง-ย่านตาขาว ม.๑	✓			๙๙,๖๐๐	๙๙,๐๐๐	๒๖ เม.ย.๖๗ – ๒๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขตท่อประปา ถนนสาย ออกหลา-ลำซาม ม.๑	✓			๒๐,๔๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖ เม.ย.๖๗ – ๒๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการเปลี่ยนท่อถังเหล็กประปา ม. ๒ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	✓			๓๙๖,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๗ – ๒๓ ส.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน สายมียาชาว่า ม.๖, ถนนสายหนอง หอย ม.๖	✓			๖๙,๒๐๑.๑๗	๖๙,๒๐๑.๑๗	๒๐ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน สายต้นเนียง-พรุหลุมพี หมู่ ๑๑	✓			๒๐,๗๘๗.๘๐	๒๐,๗๘๗.๘๐	๒๐ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน สายต้นเนียง หมู่ ๑๑	✓			๖๙,๒๐๖.๘๕	๖๙,๒๐๖.๘๕	๒๐ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน สายเกาะหยี-ห้วยลึก หมู่ ๑๑	✓			๕๐,๔๗๘.๐๘	๕๐,๔๗๘.๐๘	๒๐ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน สายห้วยยูง-ฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๔	✓			๑๖,๗๖๔.๗๕	๑๖,๗๖๔.๗๕	๒๐ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน สายเขาอ้อย-วังเคียน หมู่ที่ ๔	✓			๔๑,๖๗๖.๔๗	๔๑,๖๗๖.๔๗	๒๐ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน สายคลองปด ม.๔,๗,๙	✓			๑๔๙,๐๐๓.๔๙	๑๔๙,๐๐๓.๔๙	๒๐ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน สายบนควนหมู่ที่ ๘	✓			๘๘,๙๐๒.๐๔	๘๘,๙๐๒.๐๔	๒๐ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบน ควน-ห้วยบอน ม.๒,ม.๘	✓			๒,๕๐๙,๗๐๐	๒,๕๐๒,๐๐๐	๓๑ ต.ค. ๖๗ – ๒๘ ม.ค. ๖๘	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย หนองพานน้ำ-คลองเป็ยะ ม.๑๐	✓			๑,๑๙๗,๕๐๐	๑,๑๙๐,๐๐๐	๓๑ ต.ค. ๖๗ – ๒๘ ม.ค. ๖๘	กองช่าง
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	๒๔ ก.ย. ๖๗ – ๗ พ.ย. ๖๗	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตรสำหรับที่ทำการ อบต. หรือสถานที่ที่ อบต. รับผิดชอบ	✓			๗๐,๐๐๐	๘๖๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน			✓	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาทักษะการทำการตลาดสินค้า ของวิสาหกิจชุมชนและบุคคลในชุมชนที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๙๕	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะบ้า	✓			๖๒๘,๔๒๕	๔๒๖,๒๒๒	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสะบ้า จำนวน ๓ โรงเรียน	✓			๒,๖๓๒,๔๐๐	๒,๔๑๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. จำนวน ๓ โรงเรียน และ ศพด.จำนวน ๑ แห่ง	✓			๑,๓๘๐,๐๐๐	๑,๑๓๒,๓๖๙.๐๖	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๔	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	✓			๑๗๔,๔๒๐	๑๒๑,๑๗๖	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๕	ค่านักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ปี) ใน ศพด.	✓			๑๙,๐๐๐	๖,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ปี) ใน ศพด.	✓			๒๗,๕๕๐	๙,๒๘๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๗	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัย (อายุ ๓-๕ปี) ใน ศพด.	✓			๓๐,๘๗๕	๑๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๘	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัย (อายุ ๓-๕ปี) ใน ศพด.	✓			๔๔,๐๘๐	๕,๒๔๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๙	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๒,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการอนุรักษ์คุณธรรม	✓			๑,๐๐๐	๖๑๐	๒๘ ธ.ค.๖๖	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๖๑๕	๑๓ ม.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๒	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			✓	๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๔,๔๑๐	๑ ม.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ		๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลักในหมู่บ้าน	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ		๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบป่า สาकु ม.๘	✓			๒๔๔,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗- ๑๒ พ.ย. ๖๗	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครกสะบ้าคัพ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๕๒,๑๒๒	๑ มี.ค.๖๗- ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ	✓			๒๐,๐๐๐	๖,๙๑๒	๑ มี.ค.๖๗- ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับหมู่บ้าน และ อบต.	✓			๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๗๐๖	๑ มี.ค.๖๗- ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	✓			๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการจัดสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	✓			๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส	✓			-	ขอสนับสนุน งบประมาณจาก พมจ. ตรัง	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	✓			๔๐,๐๐๐	๓๗,๓๒๕	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	✓			๗๐,๐๐๐	๓๖,๑๒๕	๑ ก.พ. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด
๑๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า			✓	๑๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			✓	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลโคกสะบ้า	✓			๔๙๖,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖-๒๘ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด
๑๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	✓			เบิกค่าใช้จ่ายจากค่าจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๗๒๐	๒๙ ธ.ค.๖๖- ๔ ม.ค.๖๗, ๑๑-๑๗ เมษายน ๖๗	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของผู้บริหาร ส.อบต. พนง. ส่วนตำบล และ พนง.จ้าง	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๗๘๘	๖-๘ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๒ ก.ค. ๖๗-๒๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๒๓๐	๒๖ ก.พ. ๖๗- ๓ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม	✓			๔,๗๖๐,๐๐๐	๔,๔๓๙,๘๕๕.๔๙	๖ ก.พ. ๖๗ – ๓ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อบต.	✓			๒,๒๓๗,๐๐๐	๑,๗๐๙,๘๐๐	๓๑ ม.ค. ๖๗- ๒๘ มี.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร สำนักงานกองช่าง พร้อมก่อสร้าง ห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่และบริการ ประชาชน	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค ๖๗-๑๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๑๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองคลัง

*ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้นิเวศวิทยาป่าสาकु ตำบลโคกสะบ้า และหมู่บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ ๘ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แอลอีดี ๑๒๐ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๒๙ จำนวน ๑๔๐ ต้น เสาไฟฟ้าสูง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมวงแหวนชนิด ๓-๔ ดวงโคม โคมไฟ แอลอีดี ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ต้น และเสาไฟฟ้าสูง ๒๐.๐๐ เมตร โคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	✓			๙,๙๖๐,๐๐๐	๙,๙๐๙,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๗- ๙ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง