

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบนควน-ห้วยบอน ม.๒, ม.๘	๒,๕๐๙,๗๐๐	๒,๕๐๒,๐๐๐	๗,๗๐๐	๓๑ ต.ค. ๖๗- ๒๘ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองพาน้ำ-คลองเปี้ยะ ม.๑๐	๑,๑๙๗,๕๐๐	๑,๑๙๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๓๑ ต.ค. ๖๗- ๒๘ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายห้วยยูง-เขาอ้อย หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒๓ ก.ค. ๖๘- ๕ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคลองเปี้ยะ-พรุ อ้ายปาน หมู่ที่ ๓	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๒๓ ก.ค. ๖๘- ๕ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายลำซาม-นาใน หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๓ ก.ค. ๖๘- ๕ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเลียบคลองนบพูนิต หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม หมู่ที่ ๑	๒,๓๖๗,๑๐๐	๒,๓๒๐,๐๐๐	๔๗,๑๐๐	๑๘ ก.ค. ๖๘- ๑๔ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบนควน-ห้วยบอน หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒)	๙๘๐,๐๐๐	๙๗๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๓ ก.ย. ๖๘- ๑๐ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายลำซาม-ห้วยลึก หมู่ที่ ๓	๑,๙๘๙,๐๐๐	๑,๙๗๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๘- ๘ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ
๙	โครงการปรับปรุงถนนถนนหินผุ สายออกหลา-พยอมงาม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๑๑,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	๑๗ ก.ค. ๖๘- ๑๔ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๕๗๒,๔๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๑๑๗,๔๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๘- ๒๖ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการขยายเขตประปาถนน สายห้วยควายหาย ม.๗	๑๕๓,๔๐๐	๑๑๗,๕๐๐	๓๕,๙๐๐	๖ มี.ค. ๖๘- ๔ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ถนนสายเกาะหยี-นางประหลาด หมู่ที่ ๔	๑๙,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๕๐๐	๖ มี.ค. ๖๘- ๔ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านบนควน หมู่ที่ ๘	๒๗๕,๕๐๐	๑๙๓,๕๐๐	๘๒,๐๐๐	๖ มี.ค. ๖๘ - ๔ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหัวสะพานไสชั้น ม.๖ จดถนน เส้นเกาะหยี-นางประหลาด	๒,๓๙๕,๐๐๐	๒,๓๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๓ ก.ย.๖๘ - ๑๐ ม.ค.๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.๑๐	๕๕๔,๐๐๐	-	๕๕๔,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านไสถั่ว ม.๕	๘๙๔,๐๐๐	-	๘๙๔,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปา หมู่ที่ ๑๐ นบตันหยก	๓๕๑,๓๐๐	-	๓๕๑,๓๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่ที่ ๔ (ที่ทำการ อบต.โคกสะบ้า)	๓๕๑,๓๐๐	-	๓๕๑,๓๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ
๑๙	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบคลองนบตันหยก ม.๑๐ ต.โคกสะบ้า – ม.๗ ต.นาข้าวเสีย	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๗ ก.ค. ๖๘ - ๑๔ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายตันเนียง ม.๑๑	๑,๙๗๘,๔๐๐	๑,๙๗๕,๐๐๐	๓,๔๐๐	๑๓ ก.ย. ๖๘- ๑๑ .ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตประปาสายไร่หลวง หมู่ที่ ๓	๘๐๘,๐๐๐	-	๘๐๘,๐๐๐	-	กำลังดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทรายขาว-หนองหอย หมู่ที่ ๑๑	๔๔๖,๐๐๐	-	๔๔๖,๐๐๐	-	กำลังดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป จำนวน ๒ ช่อง พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคลองห้วยยาง หมู่ที่ ๔	๑,๓๕๙,๐๐๐	-	๑,๓๕๙,๐๐๐	-	กำลังดำเนินการ
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าเขาอ้อย-หนองกิงตา หมู่ที่ ๔	๗๗๒,๐๐๐	-	๗๗๒,๐๐๐	-	กำลังดำเนินการ
๒๕	โครงการเปลี่ยนท่อถังเหล็กประปา บ้านบนควน หมู่ที่ ๘	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	-	กำลังดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตรสำหรับที่ทำการ อบต.หรือสถานที่ที่อบต.รับผิดชอบ	๒๐,๐๐๐	๔,๖๔๐	๑๕,๓๖๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๔๘,๒๖๕	๑,๗๓๕	๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๕๑,๗๙๒	๖๐๒,๑๑๒	๑๔๙,๖๘๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการขับเคลื่อนลดภัยสวามหวนภัย ๑๐๐%	๑๐,๐๐๐	๙,๖๘๐	๓๒๐	๑๖ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๑๒๑	๖๖,๘๗๙	๑๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)จัดสรรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขต อบต. จำนวน ๓ โรง และ ศพด. จำนวน ๑ แห่ง	๑,๑๘๕,๓๐๐	๑,๐๕๕,๐๘๘.๔	๑๓๐,๒๑๑.๖	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน โครงการ
๕	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.โคกสะอาด	๒,๔๒๕,๖๐๐	๒,๒๗๔,๔๐๐	๑๕๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา			๒๔-๒๕ ก.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการถวายเทียนพรรษาแก่วัด ในตำบลโคกสะอาด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			๘-๙ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการวันสารทเดือนสิบ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			๑๙ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	โครงการอนุรักษ์คุณธรรม	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			๑๔ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการหุ้มน้อยเรียนรู้สู่โลก กว้าง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			๑๔ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน โครงการ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบ หนองชุมแสงใต้ ม.๑	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๕ เม.ย. ๖๘ -๒๓ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการปลูกต้นไม้บริเวณที่ สาธารณะ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			๑๒ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง ทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			๕ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน โครงการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โคกสะอาดคัพ	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๑,๙๓๔	๑๘,๐๖๖	๑๘-๒๘ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน กีฬา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ
๔	โครงการจัดสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการอื่น	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส	ขอสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ตรัง			๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๖๐,๐๐๐	๒๑,๔๔๕	๓๘,๕๕๕	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๗๐,๐๐๐	๓๖,๘๔๐	๓๓,๑๖๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๙,๔๒๕	๒๐,๕๗๕	๑ ก.ค.๖๘- ๓๐ ก.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า	๑๑๐,๐๐๐	-	โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการอื่น	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการอื่น	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๔๐๐	๒๐,๔๐๐	-	๒๗ ธ.ค. ๖๗- ๒ ม.ค. ๖๘, ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๓๗๕	๕๙,๖๒๕	๒๕-๒๗ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยและจิตอาสาพัฒนาตำบลโคกสะอาด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๒	๔๘	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการติดตั้งตู้สาธารณะระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน อบต.โคกสะอาด	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๘๖๐.๕๐	๒,๑๓๙.๕๐	๓ ก.ย.๖๘-๒๙ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.โคกสะอาด	๗๕๘,๐๐๐	๖๐๕,๙๙๐	๑๕๒,๐๑๐	๒๘ พ.ค. ๖๘-๒๕ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก ที่ทำการ อบต.โคกสะอาด	๓๑๘,๐๐๐	๒๙๘,๖๐๐	๑๙,๔๐๐	๒๓ เม.ย. ๖๘-๒๑ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

*ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

*เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสะบ้า จากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตรัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการสภาเด็กและเยาวชนฝึกอาชีพการทำผ้ามัดย้อม	๒๐,๑๗๓	๒๐,๑๗๓	๙ ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ